



Projet COMBIGREEN – LES NEWS DU 30 Avril 2020

Les dirigeants et actionnaires de Elyse Technology sont impliqués et moteurs au quotidien, dans les actions de préventions et de protections de leurs employés, sous-traitants et fournisseurs.

Quel bilan à la fin du mois d'avril ?

L'ensemble des systèmes a été testé, avec pour certains l'automatisation réglée (capteurs, vannes pour régulation de débits). Nous avons identifié les améliorations à apporter, somme toute assez mineure.

C'est une phase où un raccord 3 pièces mal serré, influe sur la pression des enceintes. L'identification de ces petits points est un travail de bénédictin.

Circuits et équipements	Selon doc [1]	Ce doc	Essayé testé	prêt	Attente modification.	Attente intervenant.	Attente fournisseur
Eau lagune	§4.2	§5.1					
Eau laveur	§4.4	§5.2					
Eau refroidisseur	§4.5	§5.3					
Eau pompe à vide	§4.6	§5.4					
Purge séparateur	§4.7	§5.5					
Extraction gaz enceintes	§5.2	§6.1					
Réinjection gaz	§5.3	§6.2	*1				
Circuits gaz	§ 5.4	§6.3					
Dégagements	§.5.5	§6.4					
Stockage	§ 5.6	§6.5		1			
Huiles	§ 7	§§8	*3				
Solides	§ 8	§9		1			
Fumées	§ 6	§7	*2				
Vide d'air	§ 9	§10					
Air comprimé	§ 10	§11					
Azote	§ 11	§12					
Incendie	§12	§13	*3				

*1 étanchéité vanne rotative et sas à voir

*2 circuit OK, brûleur à régler par spécialiste

*3 attente intervention du fournisseur pour mise en service

Nous avons rencontré des difficultés (bien légitimes) pour des approvisionnements de certains équipements, avec des effets domino. Mais nous avons quand même réussi à mener 80 % des tests prévus.



Le fait d'avoir pu ainsi réaliser l'ensemble de ces tests durant ce mois d'Avril, du connecteur électrique, à la vanne, de la sonde de pression au brûleur, nous aura fait gagner du temps pour que nos fournisseurs sachent les points à modifier à la reprise.

Il y a eu son lot de mauvaises surprises comme la nécessité de démonter un équipement qui pèse 250 kg !



Puis des tests « sérieux » et « ludiques » : pour vérifier des fuites, quand vous n'avez pas de fumigènes, vous mettez le feu à un torchon humidifié avec du gasoil !



Nous attendons un spécialiste prévu le 11 mai, pour régler l'équipement externe de chauffe.



Nous avons également avancé sur la finalisation de l'aménagement du site, avec la pose des clôtures externes.



Nous avons continué sur notre lancée, en veillant à ce que celles et ceux pouvant intervenir sur le site, se sentent en sécurité, évitant par exemple, des coactivités.

Quand cette pandémie sera derrière nous, nous aurons à cœur de partager avec vous tous, l'inauguration et quelques bonnes bouteilles.

COVID-19

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

 **Lavez-vous très régulièrement
les mains**

 **Toussez ou éternuez
dans votre coude**

 **Utilisez un mouchoir
à usage unique et jetez-le**

 **SI VOUS ÊTES MALADE
Portez un masque
chirurgical jetable**

 Vous avez des questions
sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
0 800 130 000
appel gratuit